

TARKASTUSPÖYTÄKIRJA

Asiakas Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Talvivaara Sotkamo Oy
Diaarinumero
Kirjenumero
Aika 23.9.2013 8.00
Paikka Talvivaara

Läsnä Seppo Haataja, Infrasuunnittelu Oy
Antti Hintsala, Infrasuunnittelu Oy
Veli-Matti Hilla, Talvivaara Sotkamo Oy
Taisto Viita (maastokäynti), Talvivaara Sotkamo Oy
Riina Päätaalo, Kainuun ELY - keskus
Mika Pylvänäinen, Kainuun ELY - keskus
Raija Urpelainen, Kainuun ELY - keskus

Tarkastuksen aihe Suunnitelman mukainen
Jäte
Tarkastuskäynti
Neuvottelu

Käsitelty asia

1.
Seppo Haataja ja Antti Hintsala esittelivät riippumattoman valvojan edustajina tehdyn korotustyön.
Todettiin, että korotus on tehty suunnitelmien mukaisesti ja dokumenttien mukaan täyttää asetetut laatuvaatimukset.
Todettiin, että mittauksissa penkereen harjan korkeus oli eri kuin suunnitelmissa. Se korjataan piirustuksiin ja korjatut piirustukset liitetään kansioon.
Riippumattoman valvojan laatumittausten tulokset toimitetaan ELY-keskukselle heti niiden valmistuttua.
2.
Kalvon asentanut yritys on ollut Kaitos Oy. Todettiin, että heidän laatusuunnitelmansa on päivätty 17.4.2008 ja 28.3.2007. Suunnitelma tulee päivittää seuraavaa työmaata varten.
3.
Käytiin läpi ympäristöluvassa riippumatonta laadunvalvontaa koskevia määräyksiä. Sovittiin, että Infrasuunnittelu (riippumaton valvoja) päivittää Kainuun ELY - keskukselle mahdolliset muutokset mm. henkilöihin ja heidän pätevyksiinsä liittyen.

Lisäksi sovittiin, että riippumaton valvoja laatii ja toimittaa Kainuun ELY - keskukselle yleisen laadunvalvontasuunnitelman, jota se toteuttaa valvonnassa. Tätä voidaan täydentää sitten tarvittaessa työkohtaisesti.
4.
Käytiin korotustyömaalla, jossa työ todettiin loppuun suoritetuksi.

Tulos

Sovittu toimenpide 23.9.2013

Laadittu

Jakelu

Veli-Matti Hilla, Taisto Viita, Riina Päätaalo, Mika Pylvänäinen, Seppo Haataja