

LIITE 13

Vastaanottotarkastuspöytäkirjat

Projekti, urakkaosa ja urakoitsija Tiivisrakenneurakka, Kaitos Oy		Laatija Juha Karvanen
Tilaaaja TALVIVAARA		Pvm. 19.01.2012
Tarkastuksen/ katselmuksen kohde	Kohde ja vastuuhenkilöt: Sekundääri TK, lohko 2, 16.07. – 20.12.2011, tiivisrakenteet: suodatinkangas, muovikalvo HDPE 2,0 mm Vastaava työnjohtaja: Markku Heikkinen Työryhmä(t): V 1, V 2 ja S 1	
	Mihin katselmoinnin tulosta verrataan (yksilöity sopimusasiakirja, lähtötieto, laatuvaatimus, tms.) Urakkasopimus / laadunvarmistussuunnitelma / työsuunnitelma	
	Missä katselmus on tehty Kohteessa	
Tarkastuksen/ katselmuksen syy	Kohteen vastaanottotarkastus pidetty 19.01.2012 klo 11.30	
	Kenen pyynnöstä tehdään ☒ urakoitsija ☒ tilaaja ☐ muu:	
Osallistujat	Klaus Lius, Talvivaara Sotkamo Oy Seppo Haataja, Infrasuunnittelu Oy Anna-Maria Kolari, Infrasuunnittelu Oy Kalle Korhonen, Infrasuunnittelu Oy Markku Heikkinen, Kaitos Oy Juha Karvanen, Kaitos Oy	
Tarkastustulos, huomautukset Sovitut jatkotoimenpiteet tai katselmuksen johdosta tehty päätökset	Urakoitsija on suorittanut laadunvarmistuskokeet suunnitelman mukaisesti; Lujuuskokeet: Kuurintakoe A ja B puoli, yhteensä 985 kpl Vetokoe, yhteensä 490 kpl Painekoe, yhteensä 479 kpl Kipinäköe, yhteensä 137 kpl Levityskartta HDPE – kalvo 2,0 mm, levitetty määrä 292 406 m ² Materiaalitodistukset, HDPE – kalvo 2,0 mm Urakoitsija vakuuttaa, että tiivisrakennustyö ja laadunvarmistus on suoritettu hyväksytyn rakennus- ja laadunvarmistussuunnitelman mukaisesti ja laatumittauksissa saadut tulokset täyttävät rakenteelta vaadittavat tavoitearvot.	
	Tilaaaja ottaa urakan vastaan.	
Liitteet (katselmuksessa syntynyt dokumentaatio, esim. valokuvat)	Urakoitsija on toimittanut tilaajalle laatuaineiston.	
Allekirjoitukset	Klaus Lius  Juha Karvanen	

05.04.2012

Projekti: Tiivisrakenneurakka
Laatija: Juha Karvanen
Tilaaaja: Talvivaara Sotkamo Oy
Kohde: Sekundäärin tuotantokerros, lohko 2

Kohteessa pidettiin vastaanottotarkastus 19.01.2012 klo 11.30 – 12.00, jossa olivat läsnä

Klaus Lius, Talvivaara Sotkamo Oy
Seppo Haataja, Infrasuunnittelu Oy
Anna-Maria Kolari, Infrasuunnittelu Oy
Kalle Korhonen, Infrasuunnittelu Oy
Markku Heikkinen, Kaitos Oy
Juha Karvanen, Kaitos Oy.

Luovutetulle alueelle tehtiin lisäkalvotusta 13.03. – 16.03.2012 välisenä aikana, jolloin laatuaineistoa kertyi seuraavasti:

Lujuuskokeet

Kuorintakoe A ja B puoli, yhteensä	24 kpl
Vetokoe, yhteensä	12 "
Painekoe, yhteensä	8 "
Kipinäköe, yhteensä	7 "

Levityskartta HDPE-kalvo 2,0 mm, levitetty määrä yhteensä 1340 m²

Materiaalitodistukset, HDPE-kalvo 2,0 mm

Saumanäytteet 11 kpl

Työmaapäiväkirjalehdet 5 "

Uusi katselmus pidetty 05.04.2012 klo 10.00, paikalla Klaus Lius, Seppo Haataja, Anna-Maria Kolari sekä Markku Heikkinen. Laatuaineisto luovutettu tilaajalle.

 **KAITOS OY**
www.kaitos.fi


Juha Karvanen