



TERRAFAME OY
LAADUNVALVONTAOHJE
MRU182

Primäärin pohjakalvon korjausrakenne

	Aloituskokous	ennen urakan alkamista
	Työmaakokoukset	pidetään säännöllisesti n. 1 viikon välein
	Vastaanottotarkastus	pidetään urakan päättyttyä
	Työmaapäiväkirja	pidetään koko urakan ajan

LITTERA	TYÖVAIHE	LAATUTEKIJÄ	LAATUVAATIMUS	MITTAUS-MENETELMÄ	MITTAUS-TIHEYS	DOKUMENTTI	TYÖVAIHEKOHTAINEN TYÖ- JA LAATUSUUNNITELMA
14310	salaojituserros	Levitys	Työtapatarkkailu			ei vaadita	x
		materiaali	KaM 12/63 tai 16/63 tai 32/63	seulonta		rakeisuus	
		Kerrosvahvuus	≥ 250 mm	takymetri/koneohjaus	20m:n ruutuun	tarkekartta	
14300	Salaojat	Salaojien sijainti ja kaltevuus suunnitelman mukainen	Sijainti k/k 5m ja kaltevuus kentän mukainen	takymetri	20 m:n välein	tarkekartta	x
		Salaojaputki PE	Lujuusluokka SN8 110 mm			materiaalitodistukset	
		Kokoojaputki PE	Lujuusluokka SN8 315 mm			materiaalitodistukset	
		Kokoojakaivo PE	Lujuusluokka SN8 1200/1350mm, pohja ja kansi 20 mm PE-levyä			materiaalitodistukset	
		Purkuputki PE	Lujuusluokka SN8 400 mm ja liitos 450 mm putkeen keruulinjasta tai 2x280 mm ja liitos 2x315 mm putkeen keruulinjasta			materiaalitodistukset	
		Ympäristäyttö	KaM 8/32 tai 12/32 tai 16/32	seulonta	näyte kasasta	rakeisuus	
		Ympäristäyttöjen kerrosvahvuus	≥ 100 mm	takymetri/koneohjaus	20m:n ruutuun	tarkekartta	
21310	Suojakerros, purkumalmimurske 0/12	Levitys	Työtapatarkkailu			ei vaadita	x
		Materiaali	purkumalmimurske 0/12	työtapatarkkailu		ei vaadita	
		Kerrosvahvuus	≥ 300 mm	takymetri/koneohjaus	20 m:n välein	tarkekartta	
21120	Suodatinkangas, 500 g/m2	Asennus	500 g/m2 BS40, tai vastaava			materiaalitodistus	x
		Materiaali	limitys pitkittäissaumat ≥ 0,3 m, poikittaissaumat ≥ 0,5 m	Työtapatarkkailu		valvojan hyväksyntä	